

Württembergische Staatstheater Stuttgart

Sanierungs- und Organisationsgutachten

Arbeitsbesprechung Nr. 5

Protokoll

Datum: 18.07.2013

Zeit, Ort: 14:45 Uhr, WST

Aufstellung: F. Arnholdt

Teilnehmer: WST/Hr.Mittelstädt, WST/Hr.Leykauf, WST/Hr.Glemser, WST/Hr.Guhl, WST/ Fr.Fuß,
KCI/Hr.Kunkel, KCI/Hr.Arnholdt

Verteiler: wie Teilnehmer, sowie VBA, DCA, EGS

Nr.	Thema	Zu erledigen durch:	Zu erledigen bis:
5.01	Allgemeines		
	<p>Am 18.07.2013 fand mit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Herrn Leykauf (Leitung Dekorationswerkstätten)- Herrn Guhl (Stellvertretende Leitung Dekorationswerkstätten)- Frau Fuß (Leitung Malsaal)- Herrn Glemser (Leitung Bildhauerei) <p>sowie Herrn Mittelstädt eine Begehung der Dekorationswerkstätten statt.</p> <p>Es wurden im Wesentlichen erneut die Bereiche begangen, die bereits im Protokoll der AB3 vom 04.07.13 beschrieben sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiefhof Konrad Adenauer Straße- Dekorations-Werkstätten UG1- Transportgang „Stallgasse“- Dekorationswerkstätten 3.OG <p>inkl. der dazugehörigen Lager-, Büro- und Sozialräume.</p> <p>Vom WST wurde eine Raumbedarfsanalyse erstellt. Diese ist als Anhang diesem Protokoll beigelegt.</p> <p>Zusätzlich zum Protokoll AB3 gibt es folgende Anmerkungen:</p>	--	--
5.02	Nähsaal		
	Die Dachfenster sind undicht und sanierungsbedürftig.	--	--

Nr.	Thema	Zu erledigen durch:	Zu erledigen bis:
	Die Abmessungen eines „Standard-Aushangs“ betragen 17m x 12m. Der Platz zum Auslegen solcher Aushänge ist erforderlich.		
5.02	Großer Malsaal		
	Die umlaufenden Galerien werden zurzeit als Lagerfläche genutzt. Für die dort gelagerten Güter muss ein anderer Raum gefunden werden. Die Oberlichter (Shettdachfenster) sollen geöffnet werden können. Die Lüftungsanlage (Temperaturregelung) ist unzureichend.	--	--
5.03	Bildhauerei		
	Raumgröße nicht ausreichend. Für größere Objekte muss in andere Werkstätten ausgewichen werden (z.B. Malsaal). Dies führt zu Konflikten mit den dort Arbeitenden (Lärmbelästigung, Schmutz, Schadstoffbelastung). Ein abgetrennter Bürobereich fehlt. Schweißarbeiten sollten in der Bildhauerei ausgeführt werden können. Genereller Hinweis von Herrn Glemser: Für das plastische Arbeiten in der Bildhauerei ist Tageslicht von zwei Seiten unbedingt erforderlich.		
5.04	Lagerräume - allgemein		
	Jede Abteilung verfügt zurzeit über zahlreiche, unterschiedlich große und über das Gebäude verteilte Lagermöglichkeiten. Dies macht eine strukturierte Lagerung und einfache Inventarisierung unmöglich. Die Lagerflächen sollten soweit möglich zusammengefasst werden.		
6.05	Planung der Verkehrswege		
	Es soll darauf geachtet werden die Werkstatt-, Lager- und Montagebereiche möglichst von abteilungsfremdem Personal frei zu halten. Hauptverkehrswege durch das Gebäude sollten daher grundsätzlich um diese Bereiche herumgeführt werden.		
	Termine:		
	Folgende weitere Termine wurden vereinbart: 25.07.13 - weitere Begehungen WST, KCI 26.07.13 - weitere Begehungen WST, KCI		

aufgestellt, 19.07.2013
i.V. F.Arnholdt