

Württembergische Staatstheater Stuttgart

Sanierungs- und Organisationsgutachten

Arbeitsbesprechung Nr. 33 (Kammertheater)

Protokoll

Datum: 08.11.2013

Zeit, Ort: 13:00 Uhr, WST

Aufstellung: C.Franzen

Teilnehmer: WST/Hr.Brösicke, WST/Hr.Mittelstädt, VBA/Hr.Häcker, KCI/Hr.Franzen

Verteiler: wie Teilnehmer, sowie VBA, DCA, EGS, BBM

Nr.	Thema	Zu erledigen durch:	Zu erledigen bis:
33.01	Allgemeines		
	Es fand eine Begehung des Kammertheaters statt. Im Folgenden sind wesentliche Inhalte der Begehung aufgeführt:	--	--
33.02	Anlieferung und Logistik		
	Die Anlieferung erfolgt über die Eugenstraße und ist aufgrund der Hanglage und der 90° zur Straße versetzten Einfahrt schwierig. Die Anlieferung erfolgt über eine Laderampe und von dort direkt in den Lastenaufzug. Aus dem Lastenaufzug wird das Ladegut um 90° versetzt in einen Vorraum und von dort in das Kammertheater transportiert. Der Zugang zur Probebühne für Material erfolgt ausschließlich über das Kammertheater. Die Probebühne liegt höher als das Kammertheater. Größere Dekorationen oder Bauteile können nur mit erheblicher Beeinträchtigung des Kammertheaters in die Probebühne transportiert werden.	--	--
33.03	Nebenräume		
	Die Garderoben der Probebühne sowie Archivräume können von der Probebühne sowie von Außenzugängen erreicht werden. Diese Außenzugänge liegen links und rechts in dem schmalen Gebäudeteil gegenüber dem Foyer in Richtung Konrad-Adenauer-Str.		

aufgestellt, 06.01.2014
i.V. C. Franzen